



In september 2007 heeft *sp.a* Oostende de "100 projecten voor Oostende" voorgesteld. Met de belofte ieder jaar een follow up te maken.

De 100 projecten bestaan uit 102 concrete plannen. Van de 102 projecten verlopen er 86 volgens planning. Dit betekent dat er mogelijk wel enkele wijzigingen zijn, maar dat de projecten qua timing en objectief grosso modo kunnen aangehouden worden.

Er is een kleine vertraging voor openbare werken (ongeveer een half jaar), maar anderzijds zijn enkele dossiers (bv.: Postgebouw en de energiedossiers) beter opgeschoten dan verwacht.

Voor de volgende projecten werden substantiële wijzigingen aangebracht:

13/ Nieuwe sociale woningen Gelukkige Haard.

De doelstelling om 220 nieuwe sociale woningen blijft aangeboden, maar er is een duidelijke vertraging. Via een driemaandelijks follow up proberen we die achterstand in te halen.

18/ Vernieuwbouw Torhoutsesteenweg 23 / Kringloopwinkel.

Dit project wordt veranderd. Er komt geen nieuwe kringloopwinkel op die plaats, wel service-flats. Het project is lopend.

20/ Het opstellen van een nieuw veiligheidsplan.

Deze fiche is toegevoegd. In het oorspronkelijke schema was het nog niet ingevuld.

21/ Onbemande camera's / veiligheidscamera's

Deze fiche wordt toegevoegd. In het oorspronkelijke schema was het nog niet ingevuld.

23/ Actieplan Bouwkundig Erfgoed.

De werkzaamheden (3000 woningen screenen!) nemen meer tijd in beslag, maar ondertussen adviseert de commissie al de nieuwe bouwaanvragen.

25/ Oprichten minder-hinderteam.

Oorspronkelijk begin 2008 voorzien, maar naar eind 2008 verplaatst om eerst de nodige reglementen af te stemmen.

31/ TAZ in de wijk

Door budgettaire beperkingen zal dit niet jaarlijks, maar tweejaarlijks plaatsvinden.



37/ Huisvestingsproject Bootsman-Johnson.

Het schattingsverslag, dat als basis dienst voor de aankoop, schat de waarde van de grond erg hoog in. Daardoor kan het project niet gerealiseerd worden. Er wordt onderhandeld over een lagere aankoopprijs.

39/ Elysee als fuifzaal.

Juridische problemen blijven dit project dwarsbomen.

43/ Skate park

Vertraagd door gebrek aan aanvaardbare inschrijvers op de aanbesteding.

45/ Activiteitenpas.

De jeugdraad heeft dit project negatief geadviseerd.

Het project wordt stopgezet.

47/ Nieuw jeugdverblijfcentrum.

Onderhandelingen met het Vlaams Gewest hebben nog niet tot een overeenkomst geleid.

52/ Lokalen buitenschoolse opvang openstellen voor dagopvang.

Vlaamse regelgeving laat het nog niet toe. Onderhandelingen hierover zijn bezig.

67/ Veranderen kruispunt Torhoutsesteenweg – Elisabethlaan

Met het gewest wordt een oplossing gezocht. (Verkeers)technisch is het geen evident dossier om op te lossen.

82/ Begeleiden alleenstaande ouders.

Er zijn eerste stappen gezet, maar onvoldoende.

90/ Crematorium.

Er is met de buurtbewoners afgesproken om eerst een impactstudie te lanceren. Dit zal tegen voorjaar 2009 klaar zijn.

100/ Participatie haven in luchthaven.

Het Vlaams Gewest is in vertraging.

De listing van de 102 projecten is een goed werkmiddel gebleken voor de sp.a mandatarissen. Om het ook voor de bevolking van Oostende makkelijker te maken zijn we de website [www.100projectenvooroostende.be](http://www.100projectenvooroostende.be) grondig aan het vernieuwen.



Sommige projecten vergen een langere uitvoering, sommige lopen continu door. Sommige, namelijk 14, zijn volledig afgewerkt.

27/ Oprichting Kunstmuseum aan Zee.

29/ Erkenning Oostende cultuurstad 2010.

41/ Subsidies vervoer kampmateriaal.

42/ Speelbos.

44/ Extra Speelplein Conterdam.

48/ Centrale inschrijvingslijst voor kinderopvang.

49/ BKO Vuurtorenwijk.

51/ Investeringspremie voor en verhogen van het aantal onthaalmoeders.

60/ Subsidieregeling groendaken.

74/ Gemeentelijke subsidie individuele afvalwaterbehandeling.

76/ Nieuw Dienstencentrum Raversijde.

81/ Parkeerhuis Kairostraat.

93/ Creatie small-business zone.

96/ Oprichten economisch huis.